



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL
 Transformada pela Lei no. 6.660 de dezembro de 2005
 Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, n.º113,
 Trapiche da Barra, CEP. 57.010.300 - Maceió / Alagoas

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM - CEDIM UNCISAL
 LOCAL: JORGE LIMA, Nº 113; BAIRRO: TRAPICHE DA BARRA; MACEIÓ - ALAGOAS
 CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
 DATA: NOVEMBRO DE 2014
 FONTE DE CONSULTA DE PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI - SET/ 2014, ORSE JUN / 2014 E COMPOSIÇÕES DA UNCISAL

SERVIÇO				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		TOTAL
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	500.954,66	19,26%	132.888,83	26,53%	52.580,83	10,50%	52.580,83	10,50%	52.580,83	10,50%	52.580,83	10,50%	52.580,83	10,50%	52.580,83	10,50%	52.580,83	10,50%	500.954,66
02	DEMOLIÇÕES REMOÇÃO/RETIRADAS	176.090,01	6,77%	88.045,01	50,00%	88.045,01	50,00%													176.090,01
03	SERVIÇOS EM TERRA	14.045,53	0,54%			7.022,76	50,00%	7.022,76	50,00%											14.045,53
04	INFRA-ESTRUTURA E SUPRA-ESTRUTURA	748.732,75	28,78%					149.746,55	20,00%	224.619,82	30,00%	224.619,82	30,00%	149.746,55	20,00%					748.732,75
05	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	53.809,21	2,07%							13.452,30	25,00%	13.452,30	25,00%	26.904,61	50,00%					53.809,21
06	REVESTIMENTO	222.791,62	8,56%									55.697,91	25,00%	55.697,91	25,00%	89.116,65	40,00%	22.279,16	10,00%	222.791,62
07	PISOS/RODAPÉ	213.324,84	8,20%											85.329,93	40,00%	106.662,42	50,00%	21.332,48	10,00%	213.324,84
08	ESQUADRIAS E VIDROS	143.986,33	5,54%											57.594,53	40,00%	57.594,53	40,00%	28.797,27	20,00%	143.986,33
09	PINTURA	116.012,46	4,46%											23.202,49	20,00%	34.803,74	30,00%	58.006,23	50,00%	116.012,46
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	42.781,64	1,64%	2.139,08	5,00%	2.139,08	5,00%	4.278,16	10,00%	4.278,16	10,00%	6.417,25	15,00%	6.417,25	15,00%	8.556,33	20,00%	8.556,33	20,00%	42.781,64
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	215.149,57	8,27%	10757,4783	5,00%	10757,47827	5,00%	21.514,96	10,00%	21.514,96	10,00%	32.272,43	15,00%	32.272,43	15,00%	43.029,91	20,00%	43.029,91	20,00%	215.149,57
12	DIVERSOS	153.646,42	5,91%											30.729,28	20,00%	61.458,57	40,00%	61.458,57	40,00%	153.646,42
TOTAL SIMPLES (R\$) / (%)		2.601.325,03	100,00%	233.830,40	8,99%	160.545,16	6,17%	235.143,27	9,04%	316.446,08	12,16%	385.040,55	14,80%	520.475,82	20,01%	453.802,98	17,45%	296.040,78	11,38%	2.601.325,03
TOTAL ACUMULADO (R\$) / (%)				233.830,40	8,99%	394.375,56	15,16%	629.518,83	24,20%	945.964,91	36,36%	1.331.005,45	51,17%	1.851.481,27	71,17%	2.305.284,25	88,62%	2.601.325,03	100,00%	2.601.325,03

Salmir Kleyton Barros Noia
 Engº Civil CREA RN 020631668-2
 Matrícula N.º 1996-8

Valkiria Calheiros da Silva
 Engº Civil CREA RN 0209961945
 Matrícula N.º 1408-7

