



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL
Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, n.º 113
Trapiche da Barra, Maceió / Alagoas - CEP. 57.010.300
ASSESSORIA DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL ESCOLA DR. HÉLVIO AUTO - H.E.H.A.

LOCAL: RUA CÔNEGO LIRA, S/N.º, TRAPICHE DA BARRA, MUNICÍPIO DE MACEIÓ / AL.

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL

DATA: JANEIRO DE 2014

ITENS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	SUB-TOTAIS	%	DESEMBOLSO MENSAL						DESEMBOLSO MENSAL				TOTAL
				1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	173.534,96	18,37%	50.128,10	28,89%	30.851,71	17,78%	30.851,71	17,78%	30.851,71	17,78%	30.851,71	17,78%	173.534,96
2.0	DEMOLIÇÃO / RETIRADA / REMOÇÃO	35.953,80	3,81%	10.786,14	30,00%	10.786,14	30,00%	10.786,14	30,00%	3.595,38	10,00%			35.953,80
3.0	ESTRUTURA	9.060,37	0,96%	7.248,30	80,00%	1.812,07	20,00%							9.060,37
4.0	ALVENARIA / DIVISÓRIA	2.086,82	0,22%	2.086,82	100,00%									2.086,82
5.0	COBERTA	166.850,79	17,67%	50.055,24	30,00%	50.055,24	30,00%	50.055,24	30,00%	16.685,08	10,00%			166.850,79
6.0	REVESTIMENTO	43.560,87	4,61%	13.068,26	30,00%	17.424,35	40,00%	13.068,26	30,00%					43.560,87
7.0	PISOS E RODAPÉ	29.834,95	3,16%			8.950,49	30,00%	11.933,98	40,00%	8.950,49	30,00%			29.834,95
8.0	ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS	112.174,22	11,88%	11.217,42	10,00%	33.652,27	30,00%	33.652,27	30,00%	22.434,84	20,00%	11.217,42	10,00%	112.174,22
9.0	PINTURA INTERNA E EXTERNA	263.193,38	27,87%			26.319,34	10,00%	78.958,02	30,00%	78.958,02	30,00%	78.958,02	30,00%	263.193,38
10.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	63.858,94	6,76%			19.157,68	30,00%	19.157,68	30,00%	15.964,73	25,00%	9.578,84	15,00%	63.858,94
11.0	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	27.222,50	2,88%	5.444,50	20,00%	8.166,75	30,00%	8.166,75	30,00%	5.444,50	20,00%			27.222,50
12.0	DIVERSOS	17.107,96	1,81%					5.987,78	35,00%	5.987,78	35,00%	5.132,39	30,00%	17.107,96
TOTAL		944.439,56	100,00%	150.034,79	15,89%	207.176,03	21,94%	262.617,83	27,81%	188.872,54	20,00%	135.738,38	14,37%	944.439,56
TOTAL ACUMULADO (%) =				150.034,79	15,89%	357.210,82	37,82%	619.828,65	65,63%	808.701,19	85,63%	944.439,56	100,00%	