



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL
 Transformada pela Lei no. 6.660 de dezembro de 2005
 Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, n.º113,
 Trapiche da Barra, CEP. 57.010.300 - Maceió / Alagoas

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM - CEDIM UNCISAL
 LOCAL: JORGE LIMA, Nº 113; BAIRRO: TRAPICHE DA BARRA; MACEIÓ - ALAGOAS
 CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
 DATA: MARÇO DE 2014
 FONTE DE CONSULTA DE PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI - JAN / 2014, ORSE JAN / 2014 E COMPOSIÇÕES DA UNCISAL

SERVIÇO				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		TOTAL
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	286.548,21	13,87%	40.361,57	14,09%	35.169,52	12,27%	35.169,52	12,27%	35.169,52	12,27%	35.169,52	12,27%	35.169,52	12,27%	35.169,52	12,27%	35.169,52	12,27%	286.548,21
02	DEMOLIÇÕES REMOÇÃO/RETIRADAS	134.564,87	6,51%	67.282,43	50,00%	67.282,43	50,00%													134.564,87
03	SERVIÇOS EM TERRA	8.426,41	0,41%			4.213,20	50,00%	4.213,20	50,00%											8.426,41
04	INFRA-ESTRUTURA E SUPRA-ESTRUTURA	672.082,85	32,52%					134.416,57	20,00%	201.624,86	30,00%	201.624,86	30,00%	134.416,57	20,00%					672.082,85
05	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	54.422,54	2,63%							13.605,63	25,00%	13.605,63	25,00%	27.211,27	50,00%					54.422,54
06	REVESTIMENTO	182.672,38	8,84%									45.668,10	25,00%	45.668,10	25,00%	73.068,95	40,00%	18.267,24	10,00%	182.672,38
07	PISOS/RODAPÉ	142.022,07	6,87%											56.808,83	40,00%	71.011,03	50,00%	14.202,21	10,00%	142.022,07
08	ESQUADRIAS E VIDROS	155.446,58	7,52%											62.178,63	40,00%	62.178,63	40,00%	31.089,32	20,00%	155.446,58
09	PINTURA	80.478,71	3,89%											16.095,74	20,00%	24.143,61	30,00%	40.239,36	50,00%	80.478,71
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	42.626,93	2,06%	2.131,35	5,00%	2.131,35	5,00%	4.262,69	10,00%	4.262,69	10,00%	6.394,04	15,00%	6.394,04	15,00%	8.525,39	20,00%	8.525,39	20,00%	42.626,93
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	195.468,73	9,46%	9773,4366	5,00%	9773,43657	5,00%	19.546,87	10,00%	19.546,87	10,00%	29.320,31	15,00%	29.320,31	15,00%	39.093,75	20,00%	39.093,75	20,00%	195.468,73
12	DIVERSOS	111.737,67	5,41%											22.347,53	20,00%	44.695,07	40,00%	44.695,07	40,00%	111.737,67
TOTAL SIMPLES (R\$) / (%)		2.066.497,95	100,00%	119.548,78	5,79%	118.569,94	5,74%	197.608,86	9,56%	274.209,58	13,27%	331.782,46	16,06%	435.610,54	21,08%	357.885,95	17,32%	231.281,84	11,19%	2.066.497,95
TOTAL ACUMULADO (R\$) / (%)				119.548,78	5,79%	238.118,72	11,52%	435.727,59	21,09%	709.937,16	34,35%	1.041.719,62	50,41%	1.477.330,16	71,49%	1.835.216,11	88,81%	2.066.497,95	100,00%	2.066.497,95

Salmir Kleyton Barros Noia
 Engº Civil CREA RN 020631668-2
 Matrícula N.º 1996-8

Larissa Freire de Lima Oliveira
 Engº Civil CREA RN 051093407-2
 Matrícula N.º 1737-0