



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL

Transformada pela Lei no. 6.660 de dezembro de 2005

Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, n.º113,

Trapiche da Barra, CEP. 57.010.300 - Maceió / Alagoas

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM - CEDIM UNCISAL

LOCAL: JORGE LIMA, Nº 113; BAIRRO: TRAPICHE DA BARRA; MACEIÓ - ALAGOAS

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL

DATA: ABRIL DE 2015

FONTE DE CONSULTA DE PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI - FEV / 2015, ORSE FEV / 2015 E COMPOSIÇÕES DA UNCISAL

ITEM	SERVIÇO	VALOR	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		TOTAL
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	364.786,36	12,89%															364.786,36
				124.335,67	34,08%	40.075,11	10,99%	40.075,11	10,99%	40.075,11	10,99%	40.075,11	10,99%	40.075,11	10,99%	40.075,11	10,99%	
02	DEMOLIÇÕES REMOÇÃO/RETIRADAS	136.260,11	4,82%															136.260,11
				122.634,10	90,00%	13.626,01	10,00%											
03	SERVIÇOS EM TERRA	72.350,28	2,56%															72.350,28
						72.350,28	100,00%											
04	INFRA-ESTRUTURA E SUPRA- ESTRUTURA	615.666,72	21,76%															615.666,72
								430.966,71	70,00%	123.133,34	20,00%	61.566,67	10,00%					
05	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	91.978,59	3,25%															91.978,59
										55.187,15	60,00%	27.593,58	30,00%	9.197,86	10,00%			
06	REVESTIMENTO	256.615,58	9,07%															256.615,58
												25.661,56	10,00%	153.969,35	60,00%	76.984,67	30,00%	
07	PISOS/RODAPÊ	166.484,25	5,88%															166.484,25
														83.242,12	50,00%	83.242,12	50,00%	
08	ESQUADRIAS E VIDROS	189.616,23	6,70%															189.616,23
														75.846,49	40,00%	113.769,74	60,00%	
09	PINTURA	148.957,76	5,26%															148.957,76
														37.239,44	25,00%	111.718,32	75,00%	
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	49.883,71	1,76%															49.883,71
								4.988,37	10,00%	4.988,37	10,00%	14.965,11	30,00%	14.965,11	30,00%	9.976,74	20,00%	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	395.489,14	13,98%															395.489,14
								39.548,91	10,00%	39.548,91	10,00%	118.646,74	30,00%	118.646,74	30,00%	79.097,83	20,00%	
12	DIVERSOS	341.662,77	12,07%															341.662,77
														68.332,55	20,00%	136.665,11	40,00%	
	<b>TOTAL SIMPLES (R\$) / (%)</b>	<b>2.829.751,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>246.969,77</b>	<b>8,73%</b>	<b>126.051,41</b>	<b>4,45%</b>	<b>515.579,10</b>	<b>18,22%</b>	<b>262.932,90</b>	<b>9,29%</b>	<b>356.841,33</b>	<b>12,61%</b>	<b>669.847,34</b>	<b>23,67%</b>	<b>651.529,65</b>	<b>23,02%</b>	<b>2.829.751,49</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO (R\$) / (%)</b>			<b>246.969,77</b>	<b>8,73%</b>	<b>373.021,17</b>	<b>13,18%</b>	<b>888.600,28</b>	<b>31,40%</b>	<b>1.151.533,17</b>	<b>40,69%</b>	<b>1.508.374,50</b>	<b>53,30%</b>	<b>2.178.221,84</b>	<b>76,98%</b>	<b>2.829.751,49</b>	<b>100,00%</b>	

Salmir Kleyton Barros Noia  
Engº Civil CREA RN 020631668-2  
Matrícula N.º 1996-8

Valkiria Calheiros da Silva  
Engª Civil CREA RN 0209961945  
Matrícula N.º 1408-7