



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL  
Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, n.º 113  
Trapiche da Barra, Maceió / Alagoas - CEP. 57.010.300  
ASSESSORIA DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CENTRO DE CIRURGIA EXPERIMENTAL E BIOTERIO - CCEB-UNCISAL  
LOCAL: RUA JORGE DE LIMA, Nº 113, TRAPICHE DA BARRA, MACEIÓ / AL.  
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL  
DATA: MARÇO DE 2015

ITENS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E VALORES BÁSICO	SUB-TOTAIS	%	DESEMBOLSO MENSAL										TOTAL	
				1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	147.113,12	15,29%	29.422,62	20,00%	29.422,62	20,00%	29.422,62	20,00%	29.422,62	20,00%	29.422,62	20,00%	147.113,12	100,00%
2.0	DEMOLIÇÃO / RETIRADA / REMOÇÃO	53.430,44	5,55%	53.430,44	100,00%									53.430,44	100,00%
3.0	INFRA-ESTRUTURA	145.555,23	15,13%	116.444,19	80,00%	29.111,05	20,00%							145.555,23	100,00%
4.0	SUPRA ESTRUTURA	114.756,35	11,92%	22.951,27	20,00%	91.805,08	80,00%							114.756,35	100,00%
5.0	ALVENARIA	26.643,25	2,77%			15.985,95	60,00%	10.657,30	40,00%					26.643,25	100,00%
6.0	COBERTA	110.523,40	11,48%					55.261,70	50,00%	55.261,70	50,00%			110.523,40	100,00%
7.0	REVESTIMENTO	72.022,01	7,48%			14.404,40	20,00%	43.213,21	60,00%	14.404,40	20,00%			72.022,01	100,00%
8.0	PISOS E RODAPÉ	50.660,97	5,26%			15.198,29	30,00%	25.330,49	50,00%	10.132,19	20,00%			50.660,97	100,00%
9.0	ESQUADRIAS / DIVISÓRIAS / FERRAGENS / VIDROS	43.254,45	4,49%			12.976,33	30,00%	17.301,78	40,00%	12.976,33	30,00%			43.254,45	100,00%
10.0	PINTURA	48.230,95	5,01%					19.292,38	40,00%	19.292,38	40,00%	9.646,19	20,00%	48.230,95	100,00%
11.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	121.658,67	12,64%			24.331,73	20,00%	48.663,47	40,00%	48.663,47	40,00%			121.658,67	100,00%
12.0	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	27.777,71	2,89%			5.555,54	20,00%	11.111,08	40,00%	11.111,08	40,00%			27.777,71	100,00%
13.0	DIVERSOS	705,75	0,07%	141,15	20,00%	141,15	20,00%	141,15	20,00%	141,15	20,00%	141,15	20,00%	705,75	100,00%
TOTAL		962.332,30	100,00%	222.389,67	23,11%	238.932,15	24,83%	260.395,18	27,06%	201.405,33	20,93%	39.209,96	4,07%	962.332,30	100,00%
TOTAL ACUMULADO (%) =				222.389,67	23,11%	461.321,82	47,94%	721.717,00	75,00%	923.122,33	95,93%	962.332,30	100,00%		