



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL
Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, n.º 113
Trapiche da Barra, Maceió / Alagoas - CEP. 57.010.300
ASSESSORIA DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DOS LABORATÓRIOS DE PESQUISAS DA UNCISAL

LOCAL: RUA JORGE DE LIMA, N.º 113, TRAPICHE DA BARRA, MUNICÍPIO DE MACEIÓ / AL.

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL

DATA: JUNHO DE 2014

ITENS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E VALORES BÁSICOS	SUB-TOTAIS	%	DESEMBOLSO MENSAL						TOTAL
				1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.076,52	8,05%	16.076,52	100,00%					16.076,52
										100,00%
2.0	DEMOLIÇÃO / RETIRADA / REMOÇÃO	6.884,66	3,45%	6.884,66	100,00%					6.884,66
										100,00%
3.0	INFRA-ESTRUTURA	7.278,05	3,64%	7.278,05	100,00%					7.278,05
										100,00%
4.0	SUPRA ESTRUTURA	2.871,03	1,44%	2.871,03	100,00%					2.871,03
										100,00%
5.0	ALVENARIA	2.472,65	1,24%	2.472,65	100,00%					2.472,65
										100,00%
6.0	REVESTIMENTO	18.232,07	9,13%	14.585,65	80,00%	3.646,41	20,00%			18.232,07
										100,00%
7.0	PISOS E RODAPÉ	9.796,33	4,90%			6.857,43	70,00%	2.938,90	30,00%	9.796,33
										100,00%
8.0	ESQUADRIAS / DIVISÓRIAS / FERRAGENS / VIDROS	29.562,23	14,80%	8.868,67	30,00%	17.737,34	60,00%	2.956,22	10,00%	29.562,23
										100,00%
9.0	PINTURA	13.747,32	6,88%					13.747,32	100,00%	13.747,32
										100,00%
10.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	35.098,76	17,57%	7.019,75	20,00%	24.569,13	70,00%	3.509,88	10,00%	35.098,76
										100,00%
11.0	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	36.973,68	18,51%	12.940,79	35,00%	16.638,16	45,00%	7.394,74	20,00%	36.973,68
										100,00%
12.0	DIVERSOS	20.759,61	10,39%			14.531,73	70,00%	6.227,88	30,00%	20.759,61
										100,00%
TOTAL		199.752,90	100,00%	78.997,77	39,55%	83.980,20	42,04%	36.774,93	18,41%	199.752,90
TOTAL ACUMULADO (%) =				78.997,77	39,55%	162.977,97	81,59%	199.752,90	100,00%	