



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL

Transformada pela Lei no. 6.660 de dezembro de 2005

Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, n.º113,

Trapiche da Barra, CEP. 57.010.300 - Maceió / Alagoas

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DAS SALAS DE AULA E LABORATÓRIO DE ENSINO, LOCALIZADAS NO PAV. TÉRREO E 1º PAV. DO PRÉDIO SEDE DA UNCISAL E REFORMA DOS AUDITORIOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
LOCAL: JORGE DE LIMA, Nº 113; BAIRRO: TRAPICHE DA BARRA; MACEIÓ - ALAGOAS
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
DATA: FEVEREIRO DE 2014
FONTE DE CONSULTA DE PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI - JAN / 2014, ORSE JAN/ 2014 E COMPOSIÇÕES DA UNCISAL

SERVIÇO		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%			
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	211.518,88	10,85%	46.038,07	21,77%	41.370,20	19,56%	41.370,20	19,56%	41.370,20	19,56%	41.370,20	19,53%	211.518,88
02	DEMOLIÇÕES / REMOÇÃO	74.117,54	3,80%	33.352,89	45,00%	33.352,89	45,00%	7.411,75	10,00%					74.117,54
03	INFRA ESTRUTURA	191,10	0,01%	191,10	100,00%									191,10
04	ALVENARIA	20.950,33	1,07%	14.665,23	70,00%	4.190,07	20,00%	2.095,03	10,00%					20.950,33
05	REVESTIMENTO	65.365,22	3,35%			13.073,04	20,00%	13.073,04	20,00%	19.609,57	30,00%	19.609,57	30,00%	65.365,22
06	INSTALAÇÕES HIDRO - SANITÁRIAS	21.790,59	1,12%	4.358,12	20,00%	4.358,12	20,00%	5.447,65	25,00%	3.268,59	15,00%	4.358,12	20,00%	21.790,59
07	ESQUADRIAS / VIDROS / BANCADAS E DIVISÓRIAS	236.651,96	12,14%			23.665,20	10,00%	94.660,79	40,00%	94.660,79	40,00%	23.665,20	10,00%	236.651,96
08	PISOS/RODAPÉ	236.566,05	12,13%					82.798,12	35,00%	82.798,12	35,00%	70.969,81	30,00%	236.566,05
09	PINTURA	181.860,40	9,33%							127.302,28	70,00%	54.558,12	30,00%	181.860,40
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	370.254,97	18,99%	74.050,99	20,00%	74.050,99	20,00%	111.076,49	30,00%	55.538,25	15,00%	55.538,25	15,00%	370.254,97
11	DIVERSOS	526.264,82	26,99%			78.939,72	15,00%	157.879,45	30,00%	184.192,69	35,00%	105.252,96	20,00%	526.264,82
12	LIMPEZA FINAL	4.429,83	0,23%							1.328,95	30,00%	3.100,88	70,00%	4.429,83
TOTAL SIMPLES (R\$) / (%)		1.949.961,70	100,00%	172.656,41	8,85%	273.000,24	14,00%	515.812,52	26,45%	610.069,42	31,29%	378.423,11	19,41%	1.949.961,70
TOTAL ACUMULADO (R\$) / (%)				172.656,41	8,85%	445.656,65	22,85%	961.469,17	49,31%	1.571.538,59	80,59%	1.949.961,70	100,00%	

Larissa Freire de Lima Oliveira
Engª Civil CREA RN 051093407-2
Matrícula N.º 1737-0

Salmir Kleyton Barros Noia
Engº Civil CREA RN 006316682