



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL

Transformada pela Lei no. 6.660 de dezembro de 2005

Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, n.º113,

Trapiche da Barra, CEP. 57.010.300 - Maceió / Alagoas

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL ESCOLA PORTUGAL RAMALHO

LOCAL: RUA GOIÁS, S/N, BAIRRO FAROL, MACEIÓ-AL

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL

DATA: MARÇO DE 2014

FONTE DE CONSULTA DE PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI - JAN / 2014, ORSE JAN / 2014 E COMPOSIÇÕES DA UNCISAL

SERVIÇO				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		TOTAL		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%			
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	561.666,94	14,01%	70.208,37	12,50%	70.208,37	12,50%	70.208,37	12,50%	70.208,37	12,50%	70.208,37	12,50%	70.208,37	12,50%	70.208,37	12,50%	70.208,37	12,50%	70.208,37	12,50%	561.666,94
02	DEMOLIÇÃO / RETIRADA / REMOÇÃO	53.335,80	1,33%	53.335,80	100,00%																	53.335,80
03	INFRA-ESTRUTURA / SUPRA-ESTRUTURA	1.037.788,11	25,89%	518.894,06	50,00%	311.336,43	30,00%	207.557,62	20,00%													1.037.788,11
04	ALVENARIA / DIVISÓRIA	283.480,95	7,07%	28.348,10	10,00%	170.088,57	60,00%	85.044,29	30,00%													283.480,95
05	COBERTA	158.083,97	3,94%					110.658,78	70,00%	47.425,19	30,00%											158.083,97
06	REVESTIMENTO	462.226,65	11,53%	138.668,00	30,00%	184.890,66	40,00%	138.668,00	30,00%													462.226,65
07	PISOS E RODAPÉ	196.434,45	4,90%			39.286,89	20,00%	39.286,89	20,00%	39.286,89	20,00%	39.286,89	20,00%	39.286,89	20,00%							196.434,45
08	ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS	243.189,10	6,07%			48.637,82	20,00%	48.637,82	20,00%	48.637,82	20,00%	48.637,82	20,00%	48.637,82	20,00%							243.189,10
09	PINTURA	238.831,27	5,96%					71.649,38	30,00%	71.649,38	30,00%	71.649,38	30,00%	23.883,13	10,00%							238.831,27
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	302.574,25	7,55%							75.643,56	25,00%	75.643,56	25,00%	75.643,56	25,00%	75.643,56	25,00%					302.574,25
11	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	102.565,93	2,56%							25.641,48	25,00%	25.641,48	25,00%	25.641,48	25,00%	25.641,48	25,00%					102.565,93
12	DIVERSOS	368.694,33	9,20%	46.086,79	12,50%	46.086,79	12,50%	46.086,79	12,50%	46.086,79	12,50%	46.086,79	12,50%	46.086,79	12,50%	46.086,79	12,50%	46.086,79	12,50%	46.086,79	12,50%	368.694,33
TOTAL SIMPLES (R\$) / (%)		4.008.871,75	100,00%	855.541,11	21,34%	870.535,53	21,72%	817.797,93	20,40%	424.579,48	10,59%	377.154,29	9,41%	329.388,04	8,22%	217.580,20	5,43%	116.295,16	2,90%			4.008.871,75
TOTAL ACUMULADO (R\$) / (%)				855.541,11	21,34%	1.726.076,64	43,06%	2.543.874,57	63,46%	2.968.454,05	74,05%	3.345.608,34	83,46%	3.674.996,38	91,67%	3.892.576,59	97,10%	4.008.871,75	100,00%			