



## UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL

Transformada pela Lei no. 6.660 de dezembro de 2005

Campus Governador Lamemba Filho - Rua Jorge de Lima, n.º113,

Trapiche da Barra, CEP. 57.010.300 - Maceió / Alagoas

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

OBRA: REFORMA DOS SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA DO HOSPITAL DR HÉLVIO AUTO

LOCAL: RUA CÔNEGO LIRA, S/Nº, TRAPICHE DA BARRA, MACEIÓ / AL.

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL

DATA: FEVEREIRO DE 2014

FONTE DE CONSULTA DE PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI - FEVEREIRO / 2014, COMP. ORSE / INSUMO SINAPI, COMPOSIÇÃO SESAU

B.D.I. ADOTADO: 25.51%

ITEM	SERVIÇO DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	222.086,54	24,71%	48.089,46	21,65%	43.293,38	19,49%	43.293,38	19,49%	43.293,38	19,49%	44.116,93	19,86%	222.086,54
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	10.405,02	1,16%	10.405,02	100,00%									10.405,02
03	DEMOLIÇÕES / REMOÇÃO	43.740,01	4,87%	21.870,01	50,00%	21.870,01	50,00%							43.740,01
04	SERVIÇOS EM TERRA	15.265,51	1,70%	12.212,41	80,00%	3.053,10	20,00%							15.265,51
05	INFRA ESTRUTURA	68.434,78	7,61%	27.373,91	40,00%	41.060,87	60,00%							68.434,78
06	SUPER ESTRUTURA	90.375,84	10,05%	9.037,58	10,00%	27.112,75	30,00%	27.112,75	30,00%	27.112,75	30,00%			90.375,84
07	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	7.177,25	0,80%			3.588,62	50,00%	2.153,17	30,00%	1.435,45	20,00%			7.177,25
08	COBERTA	75.598,99	8,41%	26.459,65	35,00%	26.459,65	35,00%	15.119,80	20,00%	7.559,90	10,00%			75.598,99
09	REVESTIMENTO	47.795,53	5,32%			9.559,11	20,00%	9.559,11	20,00%	14.338,66	30,00%	14.338,66	30,00%	47.795,53
10	PISOS/RODAPÉ	33.842,73	3,76%					13.537,09	40,00%	10.152,82	30,00%	10.152,82	30,00%	33.842,73
11	ESQUADRIAS E VIDROS	59.572,40	6,63%			5.957,24	10,00%	23.828,96	40,00%	23.828,96	40,00%	5.957,24	10,00%	59.572,40
12	PINTURA	31.039,04	3,45%							21.727,33	70,00%	9.311,71	30,00%	31.039,04
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	76.944,78	8,56%	15.388,96	20,00%	15.388,96	20,00%	19.236,20	25,00%	11.541,72	15,00%	15.388,96	20,00%	76.944,78
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	68.407,97	7,61%	13.681,59	20,00%	13.681,59	20,00%	20.522,39	30,00%	10.261,20	15,00%	10.261,20	15,00%	68.407,97
15	DIVERSOS	48.233,69	5,37%			2.411,68	5,00%	14.470,11	30,00%	16.881,79	35,00%	14.470,11	30,00%	48.233,69
<b>TOTAL SIMPLES (R\$) / (%)</b>		<b>898.920,07</b>	<b>100,00%</b>	<b>184.518,59</b>	<b>20,53%</b>	<b>213.436,96</b>	<b>23,74%</b>	<b>188.832,96</b>	<b>21,01%</b>	<b>188.133,95</b>	<b>20,93%</b>	<b>123.997,62</b>	<b>13,79%</b>	<b>898.920,07</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$) / (%)</b>				184.518,59	20,53%	397.955,55	44,27%	586.788,51	65,28%	774.922,46	86,21%	898.920,07	100,00%	898.920,07