



CRONOGRAMA - FISICO E FINANCEIRO

OBRA: REFORMA NO SETOR DE NUTRIÇÃO E NA ALA B (OFICINA DA MENTE) DO HOSPITAL ESCOLA PORTUGAL RAMALHO
LOCAL: RUA GOIÁS, S/N, FAROL - MACEIÓ / AL - CEP 57055-000
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL

B. D. I. 25,51%

CRONOGRAMA - FISICO FINANCEIRO				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS			
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	%	VALOR TOTAL	(%)	R\$			(%)	R\$		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	13,92%	38.854,76	33,33%	12.950,29	33,33%	12.950,29	33,34%	12.954,18		
2.0	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS	17,13%	47.832,29	70%	33.482,60	30%	14.349,69		-		
3.0	SUPERESTRUTURA	2,79%	7.795,20	50%	3.897,60	50%	3.897,60		-		
4.0	REVESTIMENTO	5,75%	16.052,24	40%	6.420,90	30%	4.815,67	30%	4.815,67		
5.0	PAVIMENTAÇÃO	32,80%	91.563,72	30%	27.469,12	35%	32.047,30	35%	32.047,30		
6.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA	10,75%	30.000,47	20%	6.000,09	40%	12.000,19	40%	12.000,19		
7.0	PINTURA	16,23%	45.319,64		-	50%	22.659,82	50%	22.659,82		
8.0	DIVERSOS	0,63%	1.759,37		-		-	100%	1.759,37		
CUSTO MENSAL				32,32%	90.220,60	36,79%	102.720,56	30,89%	86.236,53		
VALOR ACUMULADO				100,00%	279.177,69	32,32%	90.220,60	69,11%	192.941,16	100,00%	279.177,69